

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการวางท่อมุดจากสถานีสูบน้ำบ้านนาม่วง หมู่ที่ ๓/โดยการวางท่อ พีวีซี ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕๐ ระยะทาง ๒๙๐ เมตร จำนวน ๗๒ ท่อน	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๐/๓/๒๕๖๙	๙/๕/๒๕๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๑ สายข้าง รพสต.บ้านโคกหินแฮ่ /ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	✓			๓๐๔,๐๐๐	๓๐๒,๕๐๐	๑,๕๐๐	๓/๑//๒๕๖๘	๔/๓/๒๕๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๓ สายหน้า บ้านนายพิชิต/ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	✓			๑๐๖,๐๐๐	๑๐๕,๕๐๐	๕๐๐	๑๐/๓/๒๕๖๙	๙/๕/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔	โครงการขุดร่องระบายน้ำคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๑๑ สายนายพูนมา-ถนนใหญ่/โดยทำการขุดร่องระบายน้ำขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	✓			๒๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒/๓/๒๕๖๙	๑๑/๕/๒๕๖๙	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๔ สายนางบรรเอียง/ขนาดปากคลองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๒/๓/๒๕๖๙	๑๑/๕/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๖	โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๓ สายนายเทน(นายนายคำมา)/ขนาดปากคลองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๒/๓/๒๕๖๙	๑๑/๕/๒๕๖๙	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสนามกีฬา/ขนาด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙.๖๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่		✓		๒๙๒,๐๐๐	๒๙๒,๐๐๐	-	๑๘/๓/๒๕๖๙	๑๖/๖/๒๕๖๙	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณเมรุ หมู่ที่ ๑๑/ขนาด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙.๖๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร		✓		๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	-	๒๔/๓/๒๕๖๙	๒๒/๖/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายโคกหินแฮ่-นาโดนใหม่/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ		✓		๑๐๖,๑๐๓	๑๐๕,๐๐๐	๑,๑๐๓	๘/๕/๕๖๖๙	๗/๘/๖๖๖๙	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายนายหนูเพชร-นางสุดใจ/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ		✓		๓๑๗,๗๕๓	๓๑๖,๐๐๐	๑,๗๕๓	๘/๕/๖๖๖๙	๗/๘/๖๖๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ สายนางแดง-นายพลรัตน์/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ		✓		๑๘๖,๑๙๔	๑๘๕,๐๐๐	๑,๑๙๔	๘/๕/๒๕๖๙	๗/๘/๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายนาบัว-หนองกุ้ง-หนองแขง (ช่วงที่๒)/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ		✓		๒๖๕,๐๒๔	๒๖๓,๐๐๐	๒,๐๒๔	๘/๕/๒๕๖๙	๗/๘/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายนาบัว-หนองกุง-หนองแขง (ช่วงที่๑)/ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ		✓		๒๑๑,๗๐๔	๒๑๐,๐๐๐	๑,๗๐๔	๘/๕/๒๕๖๙	๗/๘/๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายกุดอี-ชลประทาน/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ		✓		๑๐๖,๑๐๓	๑๐๕,๐๐๐	๑,๑๐๓	๘/๕/๒๕๖๙	๗/๘/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมรุ หมู่ที่ ๑๑/เทพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน หน้า ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร		✓		๑๖๓,๐๐๙	๑๖๓,๐๐๐	๙	๘/๕/๒๕๖๙	๓/๘/๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายนายสุรสีทธิ-ป่อขยะ/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ		✓		๑๑๐,๘๖๒	๑๑๐,๐๐๐	๘๖๒	๘/๕/๒๕๖๙	๓/๘/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายนายดิเรก/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ		✓		๑๙๐,๖๕๘	๑๙๐,๐๐๐	๖๕๘	๘/๕/๒๕๖๙	๗/๘/๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายหลังวัดทุ่งโพธิ์ทอง/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ		✓		๑๗๐,๒๐๘	๑๖๙,๐๐๐	๑,๒๐๘	๘/๕/๒๕๖๙	๗/๘/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๙	โครงการส่งเสริมประเพณี สงกรานต์เรณูนคร/เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดรถบุษชาติและขบวนแห่ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อำเภอ เรณูนคร เพื่อสืบสานประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดนครพนม	✓			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	๑๓/๔/๒๕๖๙	๑๖/๔/๒๕๖๙	กองการศึกษา	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายข้าง โรงเรียนโคกหินแฮ่/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง ไหล่ทางตามสภาพ			✓	๔๖,๐๐๐		๔๖,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายนางมณีวรรณ-หนองบัว/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ			✓	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	
๒๒	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายห้วยยางตอนกลาง/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ			✓	๑๐๔,๐๐๐	-	๑๐๔,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๓	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายหนองสนโน/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	
๒๔	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายข้างโรงเรียนบ้านหนองแขง/กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ			✓	๒๒,๐๐๐	-	๒๒,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๕	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายบ้านนางลักขณา/กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยแต่งให้เรียบ			✓	๑๓,๐๐๐	-	๑๓,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	
๒๖	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายหนองแซง-หนองกุง/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยแต่งให้เรียบ			✓	๔๗,๐๐๐	-	๔๗,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๗	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายหอปู้ตา/กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา			✓	๔๕,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	
๒๘	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายหน้าบ้านนางแสงจันทร์/กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ			✓	๑๙,๐๐๐	-	๑๙,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๙	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายหน้าบ้านนางหวานจิตร/ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ			✓	๔,๐๐๐		๔,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายนายเทพ นคร แสนมิตร/กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ตารางเมตร			✓	๒๓,๐๐๐	-	๒๓,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายนายบุญเบา/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ			✓	๕๗,๐๐๐	-	๕๗,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๒	โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๙ สายนายสุรสิทธิ์ บัวชุม/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังทับหน้า กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ลบ.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๖ ท่อน พร้อมทำการเกรดเฉลี่ยให้เรียบ			✓	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๓	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ สายนางอรัญญา/กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๖๓.๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ			✓	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยลู่ทา/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ สายโคกหินแฮ่-หนองกุ้ง/วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๙๘.๐๐ ท่อน			✓	๖๑,๐๐๐	-	๖๑,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายนางพัต ตา นามวุฒิ/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ			✓	๔๑,๐๐๐	-	๔๑,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายศาลาอเนกประสงค์-สำนักสงฆ์/กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ			✓	๑๙๖,๐๐๐	-	๑๙๖,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	
๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ ๑๓ สายนางพัตตา นามวุฒิ/วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔๒ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล.ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ			✓	๕๓,๐๐๐	-	๕๓,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕ สายโคกหินแฮ่-หนองกุ้ง/ เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕ สายโคกหินแฮ่-หนองกุ้ง			✓	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	
๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙ สายห้วยเหมืองนา/เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙ สายห้วยเหมืองนา			✓	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	
๔๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๑/เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๑			✓	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๒ สายข้างบ้านนายสนเทศน์-หน้าบ้านวิเลิศ บัวชุม/เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๒ สายข้างบ้านนายเทศน์-หน้าบ้านวิเลิศ บัวชุม			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	
๔๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๒ สายโคกหินแฮ่-ทุ่งสว่าง/เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๒ สายโคกหินแฮ่-ทุ่งสว่าง			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองช่าง	
๔๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก"กิจกรรมจักรยานขาไถ/การจัดกิจกรรมแข่งขันการปั่นจักรยานขาไถของศูนย์พัฒนาเด็ก			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑/๗/๒๕๖๙	๓๑/๗/๒๕๖๙	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน/อุดหนุนอาหาร กลางวัน ๖ โรงเรียน		✓		๒,๓๕๖,๘๐๐	-	๒,๓๕๖,๘๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองการศึกษา	
๔๖	อาหารเสริม(นม)/อาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		✓		๑,๐๘๒,๕๖๕	-	๑,๐๘๒,๕๖๕	๑/๑๐/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	กองการศึกษา	
๔๗	โครงการจัดทำเรือไฟงาน ประเพณีไหลเรือไฟ/อุดหนุนสภา วัฒนธรรมอำเภอเรณูนคร ตาม โครงการจัดทำเรือไฟ เพื่อ สนับสนุนงานประเพณีไหลเรือ ไฟ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด	✓			๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๒๒/๙/๒๕๖๘	๗/๑๐/๒๕๖๙	กองการศึกษา	
๔๘	จัดกิจกรรมงานประเพณีลอย กระทงบ้านนาบัว ตำบลโคกหิน แฮ่ /งานประเพณีลอยกระทง บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่			✓	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	๕/๑๑/๒๕๖๘	๕/๑๑/๒๕๖๘	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๙	จัดกิจกรรมต่างๆในงานประเพณี บุญข้าวหลามตำบลโคกหินแฮ่/ งานประเพณีบุญข้าวหลามตำบล โคกหินแฮ่			✓	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐	๒๕/๑๒/๒๕๖๘	๒๖/๑๒/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๕๐	โครงการส่งเสริมการจัดงาน ประเพณีงานนมัสการพระธาตุ เรณู(บุญเดือนสี่)/การส่งนางรำ ร่วมฟ้อนในงานบุญเดือนสี่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอรณ นคร และองค์กรปกครองท้องถิ่น อื่นในอำเภอรณนคร	✓			๒๖,๘๐๐	-	๒๖,๘๐๐	๑๖/๖/๒๕๖๙	๒๐/๓/๒๕๖๙	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๑	โครงการแข่งขันกีฬา ทูบีนัมเบอร์ วัน/จัดแข่งขันกีฬา ทูบีนัมเบอร์ วัน ส่งเสริมการเล่นกีฬาสร้าง ภูมิคุ้มกันทางจิต ให้แก่เยาวชน และประชาชน เพื่อให้เกิดค่านิยม เป็นหนึ่งไม่พียงยาเสพติด	✓			๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๓/๒/๒๕๖๙	๑๖/๒/๒๕๖๙	กองการศึกษา	
๕๒	โครงการส่งเสริมประเพณี สงกรานต์เรณูนคร/เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดรถบุษชาติและขบวนแห่ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อำเภอ เรณูนคร เพื่อสืบสานประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดนครพนม	✓			๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	๑๐/๔/๒๕๖๙	๑๓/๔/๒๕๖๙	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๓	ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบ สานประเพณีหมู่บ้าน ได้แก่ บุญ ประเพณีของชาวภูไทและตาม ฮีต ๑๒ คอง ๑๔/บุญประเพณี ของชาวภูไทและตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๑/๔/๒๕๖๙	๓๐/๕/๒๕๖๙	กองการศึกษา	
๕๔	โครงการส่งเสริมการจัดงาน บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช/ การส่งนางรำร่วมพ็อนในงาน บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ร่วมกับจังหวัดนครพนม ส่วน ราชการและองค์กรปกครอง ท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนครพนม			✓	๗,๙๐๐	-	๗,๙๐๐	๗/๗/๒๕๖๙	๑๓/๗/๒๕๖๙	กองการศึกษา	
๕๕	จัดกิจกรรมตามประเพณีเทศกาล เข้าพรรษา/ประเพณีเทศกาล เข้าพรรษา			✓	๒๘,๖๕๐	-	๒๘,๖๕๐	๒๔/๗/๒๕๖๙	๓๑/๗/๒๕๖๙	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๖	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ๗ สิงหาคม /สนับสนุน คณะกรรมการ ๗ สิงหาคม จัด กิจกรรม งานพิธี ๗ สิงหาคมรำลึก บ้านนาบัวเสียงป็นดับ			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๗/๘/๒๕๖๙	๗/๘/๒๕๖๙	กองการศึกษา	
๕๗	โครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข/อุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข		✓		๓๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๙	๓๐/๙/๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๕๘	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์/ เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันโรค ระบาด	✓			๒๔๒,๕๐๐	๑๗๓,๒๕๐	๖๙,๒๕๐	๑/๔/๒๕๖๙	๓๑/๕/๒๕๖๙	สำนักปลัด	