

แผนและความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายบ้านโคกหินแฮ่-ฝายน้ำล้นห้วยยางตอนกลาง	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๕,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามห้วยเหมืองนา นานางบัววี-นายทรัพย์วัน	ปริมาณงาน งานที่ ๑ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕ ท่อน งานที่ ๒ โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๖,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ซอยอารมย์สว่าง(นางสุมา-นายสีระ)	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ	๑๕๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายหน้าบ้านนายปรินทร์	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	๓๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายห้วยยางตอนล่าง	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	๓๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการเสริมฝิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายสะพาน - นานายเอกพล	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	๒๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการเสริมฝิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายนางวนิดา - หนองคล้าใหญ่	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	๒๒,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ซอยสามัคคีร่วมใจ (หน้าบ้านนางสินทร)	ปริมาณงาน งานที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๗-๒๐๑ งานที่ ๒ พื้นที่สามเหลี่ยม ๑/๒x๔.๕x๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐.๒๕ ตารางเมตร	๑๓๘,๐๐๐			✓		๑๓๘,๐๐๐
9	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ ซอยนาบัวน้อย(หมู่ที่๑๓-กุดฝื่อ)	ปริมาณงานดินลูกรัง ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	๒๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕	สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕	๔๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายคลองส่งน้ำ(หมู่ที่ ๑๓ - วัดป่าภูหัวดิน)	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๑๘๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายข้างสถานีตำรวจนาโดน	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๗,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายนาโดนใหม่ - โคกสาย	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	๓๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
14	โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๙ สายนายสุรเชษ - ห้วยเหมืองนา	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงดินลูกรังทับหน้า กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยให้เรียบ	๑๔๔,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายข้างประปา	มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖.๒๕ ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยให้เรียบ	๒๒,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายหลังวัดป่ามัจฉลันท์ - นาโดนใหม่	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๘๘,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๐	สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
18	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๑๑ สายโคกหินแฮ่ - หนองกุง	ปริมาณงาน โดยการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ ตาม	๑๐๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการขุดร่องระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๑ สายโคกหินแฮ่ - หนองกุง	ปริมาณงาน โดยทำการขุดร่องระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.จำนวน ๓๘ ท่อน	๒๕,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๑	สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ ๑๑	๔๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายนายสุรชาติ - ช้างบ้านนายคมศักดิ์	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายข้างสถานีสูบน้ำบ้านนาบัว	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๖๘,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๘๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ ซอยหนองตาแดง (สายนางอนุ น่ม่วงคำ - นางมลาลัย)	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๖,๐๐๐			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๕	สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ พนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๕	๕๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
26	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนในตำบลโคกหินแฮ่	ทำการปรับปรุงไหล่ทางถนนในตำบล	๑๘๕,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27	โครงการก่อสร้างสฎูป ๗ สิงหา	ดยการก่อสร้างสฎูป ๗ สิงหา เพื่อเป็นการรำลึกประวัติศาสตร์ทางการเมืองบ้านนาบัว ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่	๕๐๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการขยายคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓- หมู่ที่ ๔ นางันบ้านเฮือง	ขนาดปากคลองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	150,000				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและนันทนาการ

แผนงานการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	เงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการทูปิ่นมเบอร์วัน	ดำเนินการโครงการทูปิ่นมเบอร์วันในโรงเรียน	๑๒๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	<p>เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ดังนี้</p> <p>๑.โรงเรียนโคกหินแฮ่ จำนวน ๑๑๔ คนๆละ๒๔บาท ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๕๔๗,๒๐๐ บาท</p> <p>๒.โรงเรียนนาโดนใหม่ จำนวน ๗๗ คนๆละ๒๗บาท ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๔๑๕,๘๐๐ บาท</p> <p>๓.โรงเรียนนาบัว จำนวน ๗๗ คนๆ ละ๒๗บาท ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๔๑๕,๘๐๐ บาท</p> <p>๔.โรงเรียนหนองแซง จำนวน ๓๖ คนๆละ๓๖บาท ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๒๕๙,๒๐๐ บาท</p> <p>๕.โรงเรียนนาม่วง จำนวน ๓๘ คนๆ ละ๓๖บาท ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๒๗๓,๖๐๐ บาท</p> <p>๖.โรงเรียนหนองกุง จำนวน ๖๗ คนๆละ๒๗บาท ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๓๖๑,๘๐๐ บาท</p>	๒,๒๗๓,๔๐๐			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ							
6	โครงการแข่งขันกีฬา ทูป็นัมเบอร์วัน	จัดแข่งขันกีฬา ทูป็นัมเบอร์วัน ส่งเสริมการเล่นกีฬาสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ให้แก่เยาวชนและประชาชน เพื่อให้เกิดค่านิยมเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐	มีนาคม 2568	✓			๑๒๐,๐๐๐
7	โครงการส่งเสริมการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช	ส่งนางรำร่วมฟ้อนในงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ร่วมกับจังหวัดนครพนม ส่วนราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนครพนม	๗,๙๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีงานนมัสการพระธาตุเรณู(บุญเดือนสี่)	ส่งนางรำร่วมฟ้อนในงานบุญเดือนสี่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเรณูนคร และองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นในอำเภอเรณูนคร	๒๖,๘๐๐	เดือนมีนาคม 2568	✓			๒๖,๘๐๐
9	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เรณูนคร	จัดรถบุษชาติและขบวนแห่ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อำเภอเรณูนคร เพื่อสืบสานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม	๘๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
10	โครงการจัดทำเรือไฟงานประเพณีไหลเรือไฟ	สนับสนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเรณูนครงานโครงการจัดทำเรือไฟ เพื่อสนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม	๕๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม 2567	✓			๕๐,๐๐๐
11	โครงการจัดกิจกรรม ๗ สิงหาคม	สนับสนุนคณะกรรมการ ๗ สิงหาคม จัดกิจกรรม งานพิธี ๗ สิงหาคมรำลึก บ้านนาบัวเสียงป็นดับ	๑๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชนเผ่าภูไทนาบัว	อุดหนุนคณะกรรมการชนเผ่าภูไทนาบัวจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การเล่นดนตรีชนเผ่าภูไท	๑๒,๐๐๐	เดือนมีนาคม 2568	✓			๑๒,๐๐๐
13	งานประเพณีลอยกระทงบ้านนาบัว	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	เดือนพฤศจิกายน 2567	✓			๑๒๐,๐๐๐
14	จัดกิจกรรมตามประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
15	กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหมู่บ้าน ได้แก่ บุญประเพณีของชาวภูไทและตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	เดือนมีนาคม - กันยายน 2568		✓		๑๒๕,๐๐๐
16	จัดกิจกรรมต่างๆในงานประเพณีบุญข้าวหลามตำบลโคกหินแฮ่	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๑๘๐,๐๐๐	ธันวาคม 2568	✓			๑๘๐,๐๐๐
17	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กลานวัฒนธรรมบ้านนาบัว (ลานพญานาค) หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙.๙๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๑๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่	๑๐๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	บริการรถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียน	จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๔ คันๆละ ๑๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๕๒๘,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการสงเคราะห์แก่เด็ก	๕๒๘,๐๐๐	เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ (นครพนมเมืองสะอาด)	โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ (นครพนมเมืองสะอาด) ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมกิจกรรมกองทุนธนาคารบริหารขยะ ส่งเสริมธรรมเนียมสุขภาพ บ้านสะอาด อเนกมัยดี สิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น	๕๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูปิ่นมเบอร์วัน	อุดหนุนศูนย์ทูปิ่นมเบอร์วันตำบลโคกหินแฮ่ เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมต่างๆของศูนย์	๕๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา	<p>งานที่ ๑ สนามวอลเลย์บอล โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>งานที่ ๒ สนามตะกร้อ โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>งานที่ ๓ สนามเปตอง - โดยทำการเทแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๑๕*๐.๑๕*๒.๐๐ เมตร จำนวน ๓๔ ท่อน</p> <p>- โดยทำการปูพื้นด้วยหินคลุก กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p>	๒๐๘,๐๐๐	เดือน กุมภาพันธ์ 2568	✓			๒๐๘,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	ปริมาณงาน ห้องที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร ห้องที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๖๐,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๓๓๑ คน จ่ายตามขั้นบันได	๑๐,๗๐๔,๘๐๐	เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๒๗๘ คนๆละ ๘๐๐/๑๐๐๐ บาทต่อเดือน	๒,๕๙๔,๔๐๐	เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ คนๆละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	๖๖,๐๐๐	เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	๒๐,๐๐๐	เดือนมีนาคม 2568	✓			๒๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่จอดรถ	งานที่ ๑ เทถนนคอนกรีต ๒ จุด ปริมาณงานรวม ถนนกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๓๑.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตารางเมตร งานที่ ๒ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่จอดรถ กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	๙๒,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	ปรับปรุงโรงปุ๋ยหลังที่ทำการ อบต.	ปรับปรุงโดยการเสริมเหล็กผนังอาคารโรงปุ๋ย ขนาดกว้าง ๙.๖๐ ม.ยาว ๑๕.๐ ม.สูง ๓.๖๐ ม. ตามแบบ อบต. โศกหินแฮ่	๗๑,๖๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	ปรับปรุงอาคารเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลโศกหินแฮ่	ยกระดับโครงหลังคากว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๕.๘๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๒๐ เมตร ยาว ๗.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖.๑๖ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โศกหินแฮ่	๓๘,๐๐๐				✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ