

แผนและความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายบ้านโคกหินแฮ่-ฝายน้ำล้นห้วยยางตอนกลาง	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๕,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามห้วยเหมืองนา นานางบัววี-นายทรัพย์วัน	ปริมาณงาน งานที่ ๑ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕ ท่อน งานที่ ๒ โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๖,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ซอยอารมย์สว่าง(นางสุมา-นายสีระ)	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายหน้าบ้านนายปรินทร์	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	๓๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายห้วยยางตอนล่าง	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	๓๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการเสริมฝิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายสะพาน - นานายเอกพล	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	๒๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการเสริมฝิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายนางวนิดา - หนองคล้าใหญ่	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	๒๒,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ซอยสามัคคีร่วมใจ (หน้าบ้านนางสินทร)	ปริมาณงาน งานที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๗-๒๐๑ งานที่ ๒ พื้นที่สามเหลี่ยม ๑/๒x๔.๕x๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐.๒๕ ตารางเมตร	๑๓๘,๐๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘		✓		๑๓๘,๐๐๐
9	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ ซอยนาบัวน้อย(หมู่ที่๑๓-กุดฝื่อ)	ปริมาณงานดินลูกรัง ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	๒๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕	สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕	๔๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายคลองส่งน้ำ(หมู่ที่ ๑๓ - วัดป่าภูหัวดิน)	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๑๘๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายข้างสถานีตำรวจนาโดน	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๗,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายนาโดนใหม่ - โคกสาย	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	๓๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
14	โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๙ สายนายสุรเชษ - ห้วยเหมืองนา	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงดินลูกรังทับหน้า กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยให้เรียบ	๑๔๔,๐๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายข้างประปา	มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖.๒๕ ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยให้เรียบ	๒๒,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายหลังวัดป่ามุงจลินท์ - นาโดนใหม่	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๘๘,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๐	สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
18	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๑๑ สายโคกหินแฮ่ - หนองกุง	ปริมาณงาน โดยการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ ตาม	๑๐๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการขุดร่องระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๑ สายโคกหินแฮ่ - หนองกุง	ปริมาณงาน โดยทำการขุดร่องระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.จำนวน ๓๘ ท่อน	๒๕,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๑	สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ ๑๑	๔๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายนายสุรชาติ - ช้างบ้านนายคมศักดิ์	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายข้างสถานีสูบน้ำบ้านนาบัว	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๖๘,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๘๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ ซอยหนองตาแดง (สายนางอนุ น่วงคำ - นางมลาลัย)	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๖,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๕	สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ พนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๕	๕๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
26	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนในตำบลโคกหินแฮ่	ทำการปรับปรุงไหล่ทางถนนในตำบล	๑๘๕,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27	โครงการก่อสร้างสฎูป ๗ สิงหา	ขุดการก่อสร้างสฎูป ๗ สิงหา เพื่อเป็นการรำลึกประวัติศาสตร์ทางการเมืองบ้านนาบัว ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่	๕๐๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการขยายคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓- หมู่ที่ ๔ นางันบ้านเฮือง	ขนาดปากคลองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	150,000	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและนันทนาการ

แผนงานการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	เงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการทูปิ่นมเบอร์วัน	ดำเนินการโครงการทูปิ่นมเบอร์วันในโรงเรียน	๑๒๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	<p>เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ดังนี้</p> <p>๑.โรงเรียนโคกหินแฮ่ จำนวน ๑๑๔ คนๆละ๒๔บาท ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๕๔๗,๒๐๐ บาท</p> <p>๒.โรงเรียนนาโดนใหม่ จำนวน ๗๗ คนๆละ๒๗บาท ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๔๑๕,๘๐๐ บาท</p> <p>๓.โรงเรียนนาบัว จำนวน ๗๗ คนๆ ละ๒๗บาท ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๔๑๕,๘๐๐ บาท</p> <p>๔.โรงเรียนหนองแซง จำนวน ๓๖ คนๆละ๓๖บาท ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๒๕๙,๒๐๐ บาท</p> <p>๕.โรงเรียนนาม่วง จำนวน ๓๘ คนๆ ละ๓๖บาท ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๒๗๓,๖๐๐ บาท</p> <p>๖.โรงเรียนหนองกุง จำนวน ๖๗ คนๆละ๒๗บาท ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๓๖๑,๘๐๐ บาท</p>	๒,๒๗๓,๔๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ							
6	โครงการแข่งขันกีฬา ทูปิ่นมเบอร์วัน	จัดแข่งขันกีฬา ทูปิ่นมเบอร์วัน ส่งเสริมการเล่นกีฬาสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ให้แก่เยาวชนและประชาชน เพื่อให้เกิดค่านิยมเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๑๒๐,๐๐๐
7	โครงการส่งเสริมการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช	ส่งนางรำร่วมฟ้อนในงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ร่วมกับจังหวัดนครพนม ส่วนราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนครพนม	๗,๙๐๐	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีงานนมัสการพระธาตุเรณู(บุญเดือนสี่)	ส่งนางรำร่วมฟ้อนในงานบุญเดือนสี่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเรณูนคร และองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นในอำเภอเรณูนคร	๒๖,๘๐๐	เดือนมีนาคม ๒๕๖๘	✓			๒๖,๘๐๐
9	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เรณูนคร	จัดรถบุษชาติและขบวนแห่ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อำเภอเรณูนคร เพื่อสืบสานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม	๘๐,๐๐๐	เดือนเมษายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
10	โครงการจัดทำเรือไฟงานประเพณีไหลเรือไฟ	สนับสนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเรณูนครงานโครงการจัดทำเรือไฟ เพื่อสนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม	๕๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗	✓			๕๐,๐๐๐
11	โครงการจัดกิจกรรม ๗ สิงหา	สนับสนุนคณะกรรมการ ๗ สิงหา จัดกิจกรรม งานพิธี ๗ สิงหารำลึก บ้านนาบัวเสียงป็นดับ	๑๐,๐๐๐	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชนเผ่าภูไทนาบัว	อุดหนุนคณะกรรมการชนเผ่าภูไทนาบัวจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การเล่นดนตรีชนเผ่าภูไท	๑๒,๐๐๐	เดือนมีนาคม ๒๕๖๘	✓			๑๒,๐๐๐
13	งานประเพณีลอยกระทงบ้านนาบัว	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗	✓			๑๒๐,๐๐๐
14	จัดกิจกรรมตามประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
15	กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหมู่บ้าน ได้แก่ บุญประเพณีของชาวภูไทและตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘		✓		๑๒๕,๐๐๐
16	จัดกิจกรรมต่างๆในงานประเพณีบุญข้าวหลามตำบลโคกหินแฮ่	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๑๘๐,๐๐๐	เดือนธันวาคม ๒๕๖๘	✓			๑๘๐,๐๐๐
17	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กลานวัฒนธรรมบ้านนาบัว (ลานพญานาค) หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙.๙๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๑๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่	๑๐๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	บริการรถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียน	จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๔ คันๆละ ๑๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๕๒๘,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการสงเคราะห์แก่เด็ก	๕๒๘,๐๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ (นครพนมเมืองสะอาด)	โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ (นครพนมเมืองสะอาด) ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมกิจกรรมกองทุนธนาคารบริหารขยะ ส่งเสริมธรรมนูญสุขภาพ บ้านสะอาด อเนกมัยดี สิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูปิ่นมเบอร์วัน	อุดหนุนศูนย์ทูปิ่นมเบอร์วันตำบลโคกหินแฮ่ เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมต่างๆของศูนย์	๕๐,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา	<p>งานที่ ๑ สนามวอลเลย์บอล โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>งานที่ ๒ สนามตะกร้อ โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>งานที่ ๓ สนามเปตอง - โดยทำการเทแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๑๕*๐.๑๕*๒.๐๐ เมตร จำนวน ๓๔ ท่อน</p> <p>- โดยทำการปูพื้นด้วยหินคลุก กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p>	๒๐๘,๐๐๐	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓			๒๐๘,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	ปริมาณงาน ห้องที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร ห้องที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๖๐,๐๐๐	เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๓๓๑ คน จ่ายตามขั้นบันได	๑๐,๗๐๔,๘๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๒๗๘ คนๆละ ๘๐๐/๑๐๐๐ บาทต่อเดือน	๒,๕๙๔,๔๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ คนๆละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	๖๖,๐๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	๒๐,๐๐๐	เดือนมีนาคม ๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่จอดรถ	งานที่ ๑ เทถนนคอนกรีต ๒ จุด ปริมาณงานรวม ถนนกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๓๑.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตารางเมตร งานที่ ๒ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่จอดรถ กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	๙๒,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	ปรับปรุงโรงปุ๋ยหลังที่ทำการ อบต.	ปรับปรุงโดยการเสริมเหล็กผนังอาคารโรงปุ๋ย ขนาดกว้าง ๙.๖๐ ม.ยาว ๑๕.๐ ม.สูง ๓.๖๐ ม. ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่	๗๑,๖๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	ปรับปรุงอาคารเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่	ยกระดับโครงหลังคากว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๕.๘๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๒๐ เมตร ยาว ๗.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖.๑๖ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่	๓๘,๐๐๐	เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ