

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายนาม่วงท่า - นาม่วงทุ่ง	กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 88.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ทถ-7-201	499,000.00	18 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2567	✓			499,000.00	
2	โครงการเสริมผิวถนนลูกรังพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 14 สายศาลาอเนกประสงค์-สำนักสงฆ์	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 98.00 ตารางเมตร และวางท่อขนาด 0.40x 1.00 ม. จำนวน 2 ท่อน พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท 1-01	20,000.00				✓	0.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายนาม่วงท่า-นาม่วงทุ่ง	กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 88.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ทล-7-201	180,000.00				✓	0.00	
4	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 สายนางอนุ่น ม่วงคำ - นางมลาวาลัย	กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ทล-7-201	180,000.00				✓	0.00	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายสำนักสงฆ์สร้างแก้ว	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายตามแบบมาตรฐานท1-01	111,000.00				✓	0.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายนายสุรชาติ - นายคมศักดิ์	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 262.00 ตารางเมตร พร้อม ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ มาตรฐาน ท1-01	160,000.00				✓	0.00	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายนางพัตตา นามวุฒิ	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 222.00 ตารางเมตร พร้อม ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ มาตรฐาน ท1-01	136,000.00				✓	0.00	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 98.00 ตาราง เมตร และวางท่อขนาด 0.40x 1.00 ม. จำนวน 2 ท่อน พร้อมลงดินลูกรังไหล่ ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท 1-01	60,000.00				✓	0.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายนายวิสัย - นายบุญมา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 296.00 ตารางเมตร พร้อม ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ มาตรฐาน ท1-01	180,000.00				✓	0.00	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายข้างสถานีตำรวจนาโดน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 230.00 ตารางเมตร พร้อม ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ มาตรฐาน ท1-01	140,000.00				✓	0.00	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายนางดาวอำไพ - นายประยงค์	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงดิน ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ มาตรฐาน ท1-01	180,000.00				✓	0.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายนายภรพิรมย์ - นายรันตะนา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 122.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง ไหล่ทางตามสภาพตามแบบมาตรฐาน ท 1-01	74,000.00				✓	0.00	
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สายหน้าบ้านนายกองมณี	ขนาดกว้าง 0.30 ยาว 17.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ประมาณราคาตามแบบ U - 01 อบต.โคกหินแฮ่	44,000.00				✓	0.00	
14	โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 10 สายข้างบ่อปลา - นายคำตา	กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังทับหน้า กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเฉลี่ยให้เรียบตามแบบอบต.โคกหินแฮ่ 43 /2566	32,000.00				✓	0.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 9 สาย นายไพรสัน - ครูจินดา	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา เฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่ น้อยกว่า 480 ลบ.ม พร้อมลงลูกรังทับ หน้า กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. พร้อมทำการ เกรดเฉลี่ยให้เรียบ ตามแบบอบต.โคก หินแฮ่ 41/2566	86,000.00			✓	0.00		
16	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักค สล. หมู่ที่ 7 สายนายสิมมา - ผู้ช่วยโยธา โป้	โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 61 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 4 บ่อ	74,000.00			✓	0.00		
17	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักค สล. หมู่ที่ 1 สายนายท่อนแก้ว - ศูนย์ผู้สูง อายุ	โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 91 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 7บ่อ ตามแบบ ท - 0.40 อบต. โคกหินแฮ่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	120,000.00			✓	0.00		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
18	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้านนายอรุณ	โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 33 ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ ตามแบบ ท - 0.40 อบต. โคกหินแฮ่	39,000.00				✓	0.00	
19	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนายอานนท์ - นางพิสงวน	โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 80 ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 7 บ่อ ตามแบบ ท - 0.40 อบต. โคกหินแฮ่	130,000.00				✓	0.00	
20	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายนางธนูศร	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 48.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบต. โคกหินแฮ่เลขที่ 42/2566	7,000.00				✓	0.00	
21	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายห้วยแคน - กุดอี	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 132.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบต. โคกหินแฮ่เลขที่ 38 /2566	20,000.00				✓	0.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
22	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เป็น 3 เฟส หมู่ที่ 11 บ้านโคกหินแฮ่	เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 11	130,000.00	ธันวาคม 2566	✓			19,720.00	
23	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 12 สายโคกหินแฮ่ - ทุ่งสว่าง	เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 12 สายโคกหินแฮ่-ทุ่งสว่าง	83,000.00				✓	0.00	
24	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 14 สายนายอภิชาติ - น้ำบึง	เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 14 สายนายอภิชาติ-น้ำบึง	40,000.00				✓	0.00	
25	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมหม้อแปลง 3 เฟส หมู่ที่ 5 บริเวณลานพญานาค	เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าธาตุพนม ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมหม้อแปลง บริเวณลานพญานาค หมู่ที่ 5	93,000.00	พฤศจิกายน 2566	✓			39,035.06	
26	อุดหนุนกลุ่มประปาหมู่ที่ 7	เพื่อสนับสนุนกลุ่มประปาหมู่ที่ 7 เพื่อปรับปรุงระบบประปา	40,000.00				✓	0.00	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ.) "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น"ขั้นเริ่มต้น	30,000.00	พฤษภาคม - กันยายน 2567			✓	0.00	
---	---	---	-----------	------------------------	--	--	---	------	--

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการก่อสร้างกันตลิ่งพังห้วยเตย หมู่ที่ 6	จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 62.50 ตารางเมตร จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 98.00 ตารางเมตร งานเทพื้นบันได 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5.40 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว	180,000.00			✓	0.00		
3	โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 3 สายนายเทน	ขนาดปากคลองกว้าง 1.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 0.30 เมตร ยาว 105 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40x 1.00เมตร จำนวน 4ท่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1ป้าย ตามแบบ อบต. โศภินาแ่ เลขที่ 47/2566	180,000.00			✓	0.00		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และนันทนาการ

1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	20,000.00	ธันวาคม 2566	✓			17,800.00	
2	ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 คันๆละ 11,000 บาทต่อเดือน จำนวน 528,000 บาท	528,000.00	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓			176,000.00	
3	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ2567 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	150,000.00	กุมภาพันธ์ 2567	✓			115,000.00	
4	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เรณูนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดรถบุษชาติและขบวนแห่ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อำเภอเรณูนคร เพื่อสืบสานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม	65,000.00	13 เมษายน 2567			✓	0.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการขยายไหล่ทางถนนวัฒนธรรม หมู่ที่ 11	โดยทำการเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง 2 ข้าง หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 219.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 44/2566	97,000.00				✓	0.00	
6	โครงการขยายไหล่ทางถนนวัฒนธรรม หมู่ที่ 5	โดยทำการเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง 2 ข้าง หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 234.40 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 39/2566	117,000.00				✓	0.00	
7	โครงการขยายไหล่ทางถนนวัฒนธรรม หมู่ที่ 7	โดยทำการเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง 1 ข้าง หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 156.80 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 40/2566	81,000.00				✓	0.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนโคกหินแฮ่ จำนวน 123 คนๆ ละ22บาท 200 วัน เป็นเงิน 541,200 บาท 2.โรงเรียนนาโคกใหม่ จำนวน 76 คนๆ ละ27บาท 200 วัน เป็นเงิน 410,400 บาท 3.โรงเรียนนาบัว จำนวน 83 คนๆละ27 บาท 200 วัน เป็นเงิน 448,200 บาท 4.โรงเรียนหนองแขง จำนวน 35 คนๆ ละ36บาท 200 วัน เป็นเงิน 252,000 บาท 5.โรงเรียนนาม่วง จำนวน 38 คนๆละ 36บาท 200 วัน เป็นเงิน 273,600 บาท 6.โรงเรียนหนองกุง จำนวน 58 คนๆละ 27บาท 200 วัน เป็นเงิน 313,200 บาท	2,238,600.00			✓		1,121,200.00	
9	โครงการจัดทำเรือไฟงานประเพณีไหลเรือไฟ	เพื่อสนับสนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเรณูนครงานโครงการจัดทำเรือไฟ เพื่อสนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม	60,000.00				✓	0.00	
10	โครงการฟ้อนรำภูไท	เพื่อสนับสนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเรณูนครดำเนินโครงการฟ้อนภูไท	10,000.00				✓	0.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการจัดกิจกรรม 7 สิงหาคม	เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ 7 สิงหาคม จัดกิจกรรม งานพิธี 7 สิงหาคมรำลึก บ้านนาบัวเสียงป็นดับ	10,000.00				✓	0.00	
12	โครงการบวชเณรฤดูร้อน	เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการวัดสระแก้ว โครงการบวชเณรวัดสระแก้ว	20,000.00				✓	0.00	
13	โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในชุมชน	<p>อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ได้แก่</p> <p>1. ประกวดสวนมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เช่น คำรางวัล คำวิสตุ คำจัดสถานที่ เป็นต้น จำนวน 6,800 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 15</p> <p>2. จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่งบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน 100,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566-2570 หน้า 116</p> <p>3. จัดกิจกรรมตามประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา จำนวน 20,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566-2570 หน้า 115</p> <p>4. ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหมู่บ้าน ได้แก่บุญประเพณีของชาวภู</p>	366,800.00	กุมภาพันธ์ 2567	✓			270,000.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1	โครงการตามแนวพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	300,000.00			✓	0.00	
2	โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	เพื่ออุดหนุนองค์กรการกุศล ให้ความ ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	10,000.00			✓	0.00	

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จำนวน 1,331 คน จ่ายตาม ขั้นบันได	10,412,800.00	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		4,013,700.00	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ พิการ จำนวน 278 คนๆละ 800/1000 บาทต่อเดือน	2,700,000.00	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	1,074,800.00	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน	72,000.00	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	14,000.00	
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุขภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลัง เกิดสาธารณสุขภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่า ช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	100,000.00	สิงหาคม 2567		✓	0.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการบ้านเมื่อนำอยู่(นครพนมเมือง สะอาด)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านเมื่อนำอยู่ (นครพนมเมืองสะอาด) ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมกิจกรรม กองทุนธนาคารบริหารขยะ ส่งเสริม ธรรมเนียมสุขภาพ บ้านสะอาด อนามัยดี สิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น	50,000	สิงหาคม - กันยายน 2567			✓	2,000.00	
6	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ ทั้งในด้านสาธารณสุข การ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น หรือ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	270,000.00	ตุลาคม 2567	✓			76,333.52	
7	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูถนนสาย วัฒนธรรม หมู่ที่ 1	ก่อสร้างซุ้มประตูถนนสายวัฒนธรรม หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร ตามแบบ ของ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 49/2567	45,000.00				✓	0.00	
8	ปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุตำบลโคกหินแฮ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ ผู้สูงอายุ หมู่ 1 โดยการปรับปรุงหลังคา และผนัง ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 48/2567	250,000.00				✓	0.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโครงการทูปಿನမ်เบอร์วัน	สำหรับการดำเนินการโครงการทูปಿನမ်เบอร์วันในโรงเรียนหรือชุมชน	120,000.00				✓	0.00	
10	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด ทูปಿನမ်เบอร์วัน	อุดหนุนศูนย์ทูปಿನမ်เบอร์วันตำบลโคกหินแฮ่ เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมต่างๆของศูนย์	30,000.00				✓	0.00	
11	อุดหนุนกองทุนธนาคารบริหารขยะตำบลโคกหินแฮ่	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของกองทุนธนาคารบริหารขยะตำบลโคกหินแฮ่ ในการดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องขนไปกำจัดที่บ่อขยะ	50,000.00				✓	0.00	

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นไปตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉ.4)พ.ศ.2558	170,000.00	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567			✓	67,748.00	
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายฯเป็นไปตาม พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉ.2)พ.ศ.2561	10,000.00	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓			3,340.00	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน เป็นไปตาม - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556	460,680.00	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓			460,680.00	
3	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช.)	เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกหินแฮ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉ3)พ.ศ.2565	200,000.00	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓			200,000.00	