

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ ๑ สายนายท่อนแก้ว - ศูนย์ผู้สูงอายุ	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	๑/๘/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายนายวิลัย - นายบุญมา	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	๕/๙/๒๕๖๗	๒/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ สายนาม่วงท่า-นาม่วงทุ่ง	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๕๖,๒๐๐	๒๓,๘๐๐	๑/๒/๒๕๖๗	๑/๔/๒๕๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการขยายไหล่ทางถนนวัฒนธรรม หมู่ที่ ๕	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	-	๕/๙/๒๕๖๗	๕/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายอานนท์ - นางพิสงวน	✓			๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-	๒/๘/๒๕๖๗	๑/๑๐/๒๕๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายห้วยแคน - กุดฮี	✓			๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-	๔/๓/๒๕๖๗	๓/๔/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายข้างสถานีตำรวจนาโตน	✓			๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๒/๙/๒๕๖๗	๑๑/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการขยายไหล่ทางถนนวัฒนธรรม หมู่ที่ ๗	✓			๑๓๙,๕๐๐	๑๓๙,๕๐๐	-	๑๒/๙/๒๕๖๗	๑๑/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ ๗ สายนายสิมมา - ผู้ช่วยโยธาโบ	✓			๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	-	๑/๘/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๑	อุดหนุนกลุ่มประปาหมู่ที่ ๗	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๖/๘/๒๕๖๗	๖/๘/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายนางดาวอำไพ - นายประยงค์	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๘๐๐	๒๐๐	๕/๙/๒๕๖๗	๔/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายนายภรพิริมย์ - นายรัตนตะนา	✓			๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	-	๕/๙/๒๕๖๗	๔/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๙ สายนายไพโรจน์ - ครูจินดา	✓			๘๖,๐๐๐	๘๕,๕๐๐	๕๐๐	๒๒/๒/๒๕๖๗	๒๓/๓/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายสำนักสงฆ์สร้างแก้ว	✓			๑๑๑,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๒/๙/๒๕๖๗	๑๑/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๖	โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายข้างบ่อปลา - นายคำตา	✓			๓๒,๐๐๐	๓๑,๗๐๐	๓๐๐	๒๒/๒/๒๕๖๗	๒๓/๓/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ ๑๐ สายหน้าบ้านนายอรุณ	✓			๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	-	๑/๘/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๘	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายนางธนูศร	✓			๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	๒๒/๒/๒๕๖๗	๒๓/๓/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๙	โครงการขยายไหล่ทางถนนวัฒนธรรม หมู่ที่ ๑๑	✓			๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	-	๙/๙/๒๕๖๗	๘/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๑	✓			๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-	๒๓/๙/๒๕๖๗	๒๓/๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายนายสุรชาติ - นายคมศักดิ์	✓			๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙/๙/๒๕๖๗	๘/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายนางพัตตา นามวุฒิ	✓			๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	-	๒/๙/๒๕๖๗	๑/๑๑/๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๓ สายหน้าบ้านนายกอมณี	✓			๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	-	๒/๘/๒๕๖๗	๑/๑๐/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	๒/๙/๒๕๖๗	๑/๑๑/๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการเสริมผิวถนนลูกรังพร้อมขยายไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	๒๒/๒/๒๕๖๗	๒๓/๓/๒๕๖๗	กองช่าง	
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๔ สายนายอภิชาติ - น้ำบึง	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๒๓/๙/๒๕๖๗	๒๓/๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๕	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ สายนางอนุช ม่วงคำ - นางมลาวลัย	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๕๖,๒๐๐	๒๓,๘๐๐	๑/๒/๒๕๖๗	๑/๔/๒๕๖๗	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างกั้นตลิ่งพังห้วยเตย หมู่ที่ ๖	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๗/๙/๒๕๖๗	๖/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒	โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๓ สายนายเทน	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๗/๙/๒๕๖๗	๖/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียน/ค่าจ้างเหมาบริการ	✓			๕๒๘,๐๐๐	๕๒๘,๐๐๐	-	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๒	อุดหนุนสำหรับการดำเนินการโครงการทูบีนัมเบอร์วัน	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	๒๖/๖/๒๕๖๗	๒๖/๖/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เรณูนคร	✓			๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-	๑๓/๔/๒๕๖๗	๑๓/๔/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดทำเรือไฟงานประเพณีไหลเรือไฟ	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	๑/๑๐/๒๕๖๖	๒๐/๑๐/๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๕	โครงการพ็อนรำภูไท	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๔/๓/๒๕๖๖	๖/๓/๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๖	โครงการจัดกิจกรรม ๗ สิงหาคม	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๗/๘/๒๕๖๖	๗/๘/๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๗	โครงการบวชนเณรตุลาร้อน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑/๔/๒๕๖๖	๓๐/๔/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๘	ประกวดสวนมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ	✓			๖,๘๐๐	๖,๘๐๐	-	๑๘/๗/๒๕๖๗	๑๘/๗/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๙	จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่งบ้านนาบัว	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๕/๑๑/๒๕๖๗	๑๕/๑๑/๒๕๖๗	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๐	จัดกิจกรรมตามประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๑/๗/๒๕๖๗	๒๑/๗/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๑	ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหมู่บ้าน ได้แก่ บุญประเพณีของชาวภูไทและตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เช่น บุญพระเวส ก่อเจดีย์ทราย หมอเหยา ฯลฯ	✓			๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	๑๓/๔/๒๕๖๗	๒๕/๔/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๒	การจัดกิจกรรมต่างๆในงานประเพณีบุญข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๒๕/๑๒/๒๕๖๖	๒๕/๑๒/๒๕๖๖	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูถนนสายวัฒนธรรม หมู่ที่ ๑	✓			๔๕,๐๐๐	๔๔,๕๐๐	-	๑๘/๗/๒๕๖๗	๑๗/๑๑/๒๕๖๗	กองช่าง	
๒	ปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุตำบลโคกหินแฮ่	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	-	๒๖/๗/๒๕๖๗	๒๕/๑๑/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๑๐/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๒๖/๖/๒๕๖๗	๒๖/๖/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๒/๒/๒๕๖๗	๔/๒/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๑๐,๔๑๒,๘๐๐	๙,๗๗๙,๕๐๐	๖๓๓,๓๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๗	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๕๗๓,๖๐๐	๑๒๖,๔๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๗๒,๐๐๐	๓๑,๕๐๐	๔๐,๕๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๗	สำนักปลัด	