

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	<p>โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.โคกหินแฮ่/งานที่ ๑ สนามวอลเลย์บอล โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>งานที่ ๒ สนามตะกร้อ โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร งานที่ ๓ สนามเปตอง - โดยทำการเทแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๑๕*๐.๑๕*๒.๐๐ เมตร จำนวน ๓๔ ท่อน</p> <p>- โดยทำการปูพื้นด้วยหินคลุก กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	✓			๒๐๘,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	-	๒๔/๑/๒๕๖๘	๒๕/๓/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๕ ซอยหนองตาแดง นายนางอนน ม่วงคำ - นางมลลา วัลย์/ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	✓			๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	-	๒๘/๒/๒๕๖๘	๒๙/๔/๒๕๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๙ สายนายสุรเชษฐ์ - ห้วยเหมือง นา/ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดิน ลูกกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเฉลี่ยให้ เรียบ	✓			๑๔๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕/๓/๒๕๖๘	๑๙/๔/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔	โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายข้างประปา/ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรัง ทั้บหน้า กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖.๒๕ ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยให้เรียบ	✓			๒๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕/๔/๒๕๖๘	๔/๔/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕	โครงการเสริมฝิวลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายสะพาน - นายเอกพล/ฝิว จรรยากรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลบ. ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยแต่งให้เรียบ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๘/๔/๒๕๖๘	๑๘/๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการเสริมฝิวลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายนางวนิดา - หนองคล้าใหญ่/ ฝิวจรรยากรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๑๔๔.๐๐ ลบ.ม. พร้อม เกรดเฉลี่ยแต่งให้เรียบ	✓			๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	๑๘/๔/๒๕๖๘	๑๘/๕/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๗	โครงการเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายนาโดนใหม่ - โคกสาย/ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ลบ. ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๘/๔/๒๕๖๘	๑๘/๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายห้วยยางตอนล่าง/ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ลบ. ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๘/๔/๒๕๖๘	๑๘/๕/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๙	โครงการเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายหน้าบ้านนายปรินทร์/ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ลบ. ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๘/๔/๒๕๖๘	๑๘/๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ ๕ ซอยนาบัวน้อย (หมู่ ๑๓ - กุดฝื่อ) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๘/๔/๒๕๖๘	๑๘/๕/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำข้าม ห้วยเหมืองนา นานางบัวรี - นา นายทรัพย์วัน/งานที่ ๑ โดยทำ การวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕ ท่อน งานที่ ๒ โดยทำการเทคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	✓			๑๑๖,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓/๕/๒๕๖๘	๖/๖/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ สายคลองส่งน้ำ/ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๔/๖/๒๕๖๘	๑๔/๙/๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ สายหลังวัดป่ามูจรินทร์ - นาโดนใหม่/ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	✓			๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	-	๑๗/๖/๒๕๖๘	๑๕/๙/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ สายโคกหินแฮ่ - ฝายน้ำล้น ห้วยยางตอนกลาง/ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	✓			๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	-	๑๗/๖/๒๕๖๘	๑๕/๙/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ สายนายสุรชาติ - ซ้ำบ้านนายคมสันต์/ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘/๖/๒๕๖๘	๑๖/๙/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๔ สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์/ผิวจรรยาจกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	✓			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	๑๘/๖/๒๕๖๘	๑๖/๙/๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ สายข้างสถานีตำรวจนาโตน/ผิวจรรยาจกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	✓			๒๓๗,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	-	๒๐/๖/๒๕๖๘	๑๘/๙/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ สายข้างสถานีสูบน้ำ/ฝิวจระจกรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	✓			๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	-	๒๖/๖/๒๕๖๘	๒๔/๙/๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ ๑ - หมู่ ๑๕/	✓			๒๒๕,๑๒๕	๒๒๕,๐๐๐	๑๒๕	๗/๘/๒๕๖๘	๖/๙/๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๐	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ ๑๑	✓			๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	-	๒๑/๘/๒๕๖๘	๒๐/๙/๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเมรุ หมู่ ๑๑	✓			๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	-	๒๑/๘/๒๕๖๘	๕/๑๐/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๒	โครงการขุดร่องระบายน้ำและ วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๑ สายโคกหินแฮ่ - หนองกุง/โดย ทำการขุดร่องระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร และ วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓๘.๐๐ ท่อน	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	๒๖/๘/๒๕๖๘	๒๕/๙/๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายข้าง อบต.โคกหิน แฮ่	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๖/๙/๒๕๖๘	๑๕/๑๒/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๔ สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์/ผิวจรรยาจกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๖/๙/๒๕๖๘	๑๕/๑๒/๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ สายกุดฮี - ชลประทาน/	✓			๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	-	๑๖/๙/๒๕๖๘	๑๕/๑๒/๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๖	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ๑๐ เครื่อง	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๒๖/๕/๒๕๖๘	๓๑/๕/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕/เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๑๕/๙/๒๖๖๘	๑๕/๙/๒๖๖๘	กองช่าง	
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๐/เพื่อสนับสนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๐	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๕/๙/๒๖๖๘	๑๕/๙/๒๖๖๘	กองช่าง	
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๑/เพื่อสนับสนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๑	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๑๕/๙/๒๖๖๘	๑๕/๙/๒๖๖๘	กองช่าง	
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๕/เพื่อสนับสนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๕	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๕/๙/๒๖๖๘	๑๕/๙/๒๖๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๑	โครงการก่อสร้างขยายคลองส่งน้ำ เพื่อการเกษตร หมู่ ๓ - หมู่ ๔ นานางบันเฮือง/ขนาดปากคลอง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ท้องคลอง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๒๒/๙/๒๕๖๘	๒๑/๑๒/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๕ ลานวัฒนธรรม บ้านนาบัว (ลานพญานาค)/ โดย ทำการเทพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๙.๙๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๑๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๙/๘/๒๕๖๘	๓/๑๐/๒๕๖๘	กองช่าง	
๓๓	โครงการต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหินแฮ่/ต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โคกหินแฮ่	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๑/๘/๒๕๖๘	๒๐/๑๐/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๔	โครงการจัดทำเรือไฟงานประเพณี ไหลเรือไฟ/เพื่อสนับสนุนสภา วัฒนธรรมอำเภอเรณูนครงาน โครงการจัดทำเรือไฟ เพื่อ สนับสนุนงานประเพณีไหลเรือ ไฟ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด นครพนม	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑/๑๐/๒๕๖๘	๑/๑๐/๒๕๖๘	อุดหนุนส่วน ราชการ	
๓๕	โครงการจัดกิจกรรม ๗ สิงหา/ เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ ๗ สิงหา จัดกิจกรรม งานพิธี ๗ สิงหารำลึก บ้านนาบัวเสียงป็นดับ	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑/๘/๒๕๖๘	๑/๘/๒๕๖๘	อุดหนุน ภาค ประชาชน	
๓๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชนเผ่าภู ไทนาบัว/อุดหนุนคณะกรรมการ ชนเผ่าภูไทนาบัวจัดกิจกรรม อบรมส่งเสริมการพือน การเล่น ดนตรีชนเผ่าภูไท	✓			๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	๑/๔/๒๕๖๘	๑/๔/๒๕๖๘	อุดหนุน ภาค ประชาชน	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๗	อุดหนุนกิจกรรมงานประเพณี ลอยกระทงลงเรือแข่ง/"อุดหนุน สภาวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น จัดกิจกรรมงาน ประเพณีลอยกระทงบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	๕/๑๑/๒๕๖๗	๕/๑๑/๒๕๖๗	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม	
๓๘	อุดหนุนกิจกรรมงานประเพณี เทศกาลเข้าพรรษา/จัดกิจกรรม ตามประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๙/๗/๒๕๖๘	๑๑/๗/๒๕๖๘	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๙	อุดหนุนกิจกรรมงานประเพณี ประเพณีบุญข้าวหลาม/เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีบุญข้าวหลาม ตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	๒๔/๑๒/๒๕๖๘	๒๔/๑๒/๒๕๖๘	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม	
๔๐	อุดหนุนอาหารกลางวัน/เพื่อ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน	✓			2,273,400	2,273,400	-	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๙/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๔๑	ค่าอาหารเสริมนม/เพื่อเป็น ค่าอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน	✓			1,078,038	1,078,038	-	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๙/๒๕๖๘	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๒	โครงการแข่งขันกีฬา ทูปಿನမ်ဃေဝ် วัน/เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดแข่งขันกีฬา ทูပိးနမ်ဃေဝ် ส่งเสริมการเล่นกีฬาสร้าง ภูมิคุ้มกันทางจิต ให้แก่เยาวชน และประชาชน เพื่อให้เกิดค่านิยม เป็นหนึ่งในพืงยาเสพติด	✓			120,000	120,000	-	๔/๘/๒๕๖๘	๔/๘/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๔๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เล็ก"กิจกรรมจักรยานขาไถ)/เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม แข่งขันการปั่นจักรยานขาไถของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			10,000	10,000	-	๑๗/๗/๒๕๖๘	๑๗/๘/๒๕๖๘	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๔	โครงการส่งเสริมการจัดงาน บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช/ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนางรำ ร่วมพ็อนในงานบวงสรวงพญาศรี สัตตนาคราช ร่วมกับจังหวัด นครพนม ส่วนราชการและ องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นใน จังหวัดนครพนม ได้แก่ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าน้ำดื่ม ค่าพาหนะ เป็นต้น	✓			7,900	7,900	-	๓/๓/๒๕๖๘	๓/๓/๒๕๖๘	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๕	โครงการส่งเสริมประเพณี สงกรานต์เรณูนคร/เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดรถบุษชาติและขบวนแห่ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อำเภอ เรณูนคร เพื่อสืบสานประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดนครพนม	✓			80,000	80,000	-	๑๔/๔/๒๕๖๘	๑๔/๔/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๔๖	กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีหมู่บ้าน ได้แก่ บุญ ประเพณีของชาวภูไทและตาม ฮีต 12 คอง 14/ส่งเสริมกิจกรรม อนุรักษ์และสืบสานประเพณี หมู่บ้าน ได้แก่ บุญประเพณีของ ชาวภูไทและตามฮีต 12 คอง 14 เช่น บุญพระเวส ก่อเจดีย์ทราย หมอเหยา	✓			150,000	150,000	-	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๗	โครงการส่งเสริมการจัดงาน ประเพณีงานนมัสการพระธาตุ เรณู(บุญเดือนสี่)/เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการส่งนगरาร่วม พื่อนในงานบุญเดือนสี่ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเรณูนคร และองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นใน อำเภอเรณูนคร ได้แก่ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าน้ำดื่ม ค่าพาหนะ เป็นต้น	✓			26,800	26,800	-	๒๘/๓/๒๕๖๘	๒๙/๓/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๔๘	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์/เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุ สิ้นเปลือง ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันโรคระบาด	✓			๑๘๔,๐๐๐	๑๑๐๖๐๐	๗๓,๔๐๐	๓/๔/๒๕๖๘	๑๐/๔/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๙	โครงการตามแนวพระราชดำริ/ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๕๐	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ ๘ จำนวน ๒ ห้อง/ ห้องที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร ห้องที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	✓			๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	๑๙/๘/๒๕๖๘	๑๘/๑๐/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๑	โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ (นครพนมเมืองสะอาด)/ ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านเมือง น่าอยู่ (นครพนมเมืองสะอาด) ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการคัด แยกขยะ ส่งเสริมกิจกรรมกองทุน ธนาการบริหารขยะ ส่งเสริม ธรรมนุญสุขภาพ บ้านสะอาด อนามัยดี สิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๕๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เพื่อจ่ายเป็น เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,370 คน จ่ายตาม ชั้นบันได	✓			10,704,800	10,115,100	๕๘๙,๗๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณุนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๓	เบี้ยยังชีพความพิการ/เพื่อจ่าย เป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ พิการ จำนวน 278 คนๆละ 800/1000 บาทต่อเดือน	✓			2,707,000	2,707,000	-	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๕๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์/เพื่อจ่าย เป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์ จำนวน 11 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน	✓			66,000	30,000	๓๖,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๕๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๘/ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ในตำบลโคกหินแฮ่	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑/๘/๒๕๖๘	๓๐/๑๐/๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือนปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ โรงจอดรถ อบต.โคกหินแฮ่/ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า สำนักงาน อบต.โคกหินแฮ่	✓			๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	-	๒๔/๙/๒๕๖๘	๒๓/๑๑/๒๕๖๘	กองช่าง	
๕๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงปุ๋ย หลัง อบต.โคกหินแฮ่/ทำการต่อ เติมโรงปุ๋ยให้มีสภาพใช้งานได้ ตามปกติ	✓			๗๑,๖๐๐	๗๑,๖๐๐	-	๒๔/๙/๒๕๖๘	๒๓/๑๑/๒๕๖๘	กองช่าง	
๕๘	โครงการจัดซื้อถังขยะขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๒๐๐ ใบ/จัดซื้อถัง ขยะภายในตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๒๐๐ ถัง	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๑/๔/๒๕๖๘	๑๘/๔/๒๕๖๘	กองคลัง	
๕๙	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม/เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๑/๓/๒๕๖๘	๒๑/๓/๒๕๖๘	สำนักปลัด	